Kreisstadt Unna
Der Bürgermeister

Feuerschutz und Rettungswesen

Ansprechperson
Brandschutzdienststelle

T 02303 103-3799
F 02303 103-3798
vb.feuerwehr@stadt-unna.de

Auswählen
Florianstr. 1
59423 Unna
Raum OG 22

Öffnungszeiten
Mo. bis Do. 08.30 – 12.00 Uhr
13.30 – 15.45 Uhr
Fr. 08.30 – 12.30 Uhr

Datum
28.05.2025

Checkliste zur Aufschaltung einer Brandmeldeanlage (BMA) im Stadtgebiet der Kreisstadt Unna

Stand: 05-2025

www.unna.de

T 02303 103-0
F 02303 103-208
post@stadt-unna.de
poststelle@stadt-unna.de-mail.de

Sparkasse UnnaKamen
DE92 4435 0060 0000 0810 00
WELADED1UNN

Gläubiger-ID
DE19ZZZ00000027660

Leitweg-ID E-Rechnung
059780036036-31001-48

Inhalt:

1. Allgemeines
2. Checkliste zur Aufschaltung einer Brandmeldeanlage (BMA)
3. Ansprechpartner

3.1 Feuerwehr der Kreisstadt Unna

3.2 Konzessionär

1. Allgemeines

Die folgende Checkliste soll dem Betreiber oder dem Errichter einer Brandmeldeanlage als Hilfestellung dienen, um alle für die BMA-Aufschaltung relevanten Aspekte zu erfüllen. Nur wenn alle erforderlichen Kriterien erfüllt sind, kann eine Aufschaltung erfolgen.

Für ausführliche Informationen sind die im Downloadbereich bereitgestellten Merkblätter (Merkblatt zur Erstellung von Feuerwehrplänen nach DIN 14095, Merkblatt zur Erstellung von Feuerwehr-Laufkarten, etc.) zu beachten.

https://feuerwehr.unna.de/wache

2. Checkliste zur Aufschaltung einer BMA

- Feuerwehrpläne **und** Feuerwehrlaufkarten liegen der Feuerwehr nach Prüfung und Freigabe (durch Feuerwehr) in digitaler und Papierform (laminiert) vor

  Bei fehlenden oder nicht freigegebenen Feuerwehrplanunterlagen kann kein Termin zur Aufschaltung erfolgen;

- Ein Satz der Feuerwehrpläne (Deckblatt u. schriftlicher Teil in A4 / Feuerwehrpläne in A3) an Erstinformationsstelle der Feuerwehr (FIBS) hinterlegt;

- Ein Satz Laufkarten in sortierter Reihenfolge im Laufkartenschrank hinterlegt. Neben der Zugriffsmöglichkeit für die Feuerwehr über einen Halbzylinder mit feuerwehreigener Schließung, ist durch den Betreiber, zum Austausch der Feuerwehrpläne/Laufkarten, eine weitere Öffnungsmöglichkeit (i.d.R. CL- Doppelschließung) vorzusehen;

- Meldegruppenverzeichnis an Erstinformationsstelle der Feuerwehr (FIBS) vorhanden;

- Die geforderte Objekt-Generalschließungen für Einbau in FSD 3 ggf. mit Profilhalbzylinder **(Anzahl ergibt sich aus Baugenehmigung, mindestens jedoch 2-fach)** vorhanden. Sollten mehrere Schlüssel (maximal 3 je Schlüsselsatz) hinterlegt werden sollen, sind hierfür betreiberseitig untrennbare Verbindungen (Plomben) vorzuhalten;

- FSD-Umstellschloss mit VDS Zulassung und FSE-Zylinder durch Fachfirma an die Feuerwehr gesendet;

- Sachverständigengutachten der BMA (Anlage muss betriebssicher und wirksam sein und nach Baugenehmigung + Brandschutzkonzept geprüft sein) in elektronischer Form vor dem Termin zur Aufschaltung an die Feuerwehr gesendet;

- Sachverständigengutachten der Gebäudefunkanlage (wenn vorhanden) in elektronischer Form vor dem Termin zur Aufschaltung an die Feuerwehr gesendet;

- Durchgeführte Funktionsprüfung der Gebäudefunkanlage durch die Feuerwehr (Ein Termin ist vor der Aufschaltung der BMA mit dem Sachgebiet - Einsatzplanung – der Feuerwehr Unna zu vereinbaren) Ohne positiv bescheinigte Funktionsprüfung der Gebäudefunkanlage kann kein Termin zur Aufschaltung der BMA erfolgen;

- Instandhaltungsvertrag der Brandmeldeanlage in elektronischer Form vor dem Termin zur Aufschaltung an die Feuerwehr gesendet;

- Gegengezeichnete Anerkennungs-Erklärung der Anschlussbedingungen, der Feuerwehr der Kreisstadt Unna und die Vereinbarung über den Betrieb eines Feuerwehrschlüsseldepots (FSD), in der aktuell gültigen Fassung, in elektronischer Form, vor dem Termin zur Aufschaltung an die Feuerwehr gesendet;

- BMA Betriebs- u. Instandhaltungsbuch an der Erstinformationsstelle der Feuerwehr (FIBS) vorhanden;

- Alle Brandmelder mit Meldegruppe und Meldernummer gut sichtbar beschriftet;

- Bei vorhandenen Zwischendeckenmeldern, ist eine gegen unbefugte Nutzung gesicherte (i.d.R. durch Feuerwehrschließung) Bockleiter vorhanden;

- Bei vorhandenen Zwischenbodenmeldern, ist ein gegen unbefugte Nutzung gesicherter (i.d.R. durch Feuerwehrschließung) Bodenheber vorhanden;

- Ggf. Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD Typ1) an vorabgestimmte Stelle/n montiert;

- Mindestens 5 Ersatzgläser für nichtautomatische Brandmelder vorhanden;

- Mindesten 4 Ansprechpartner **(entscheidungsbefugt, schlüsselberechtigt, in die Bedienung der BMA eingewiesen)** benannt und mit dem Feuerwehrplan an der Erstinformationsstelle der Feuerwehr (FIBS) hinterlegt;

- Die Teilnahme der Errichter Firma der BMA ist bei der Aufschaltung erforderlich. Es ist zu prüfen in wie weit seitens der Errichter Firma Berechtigungen zur Aufschaltung beim Konzessionär bestehen und entsprechende Passwörter vorhanden sind, oder die Anwesenheit eines zusätzlichen Mitarbeiters des Konzessionärs erforderlich ist;

Ein Termin zur Aufschaltung der BMA, kann frühestens 2 Wochen nach Erhalt aller geforderten Unterlagen und die, in dieser Checkliste abgearbeiteten Punkte, vereinbart werden!

Informationen zu den Anschlussbedingungen für Brandmeldeanlagen und Schlüsseldepots erhalten Sie im Downloadbereich der Feuerwehr der Kreisstadt Unna:

https://feuerwehr.unna.de/wache

oder bei den Mitarbeitern der Brandschutzdienststelle der Feuerwehr Unna.

2.1 Schließungen im Zuständigkeitsgebiet der Feuerwehr der Kreisstadt Unna

Die Verwendung von Halbzylinder mit der Schließung „Feuerwehr Unna“ für z.B.:

- Feuerwehrbedienfeld / Feuerwehranzeigetableau
- Ggf. Feuerwehrbedienfeld für Gebäudefunkanlage
- Ggf. Feuerwehrschlüsseldepot (FSD Typ1)
- Ggf. Sicherungen für Bockleiter für Zwischendeckenmelder oder Bodenplattenheber

ist im Vorfeld mit den Mitarbeitern der Brandschutzdienstelle der Feuerwehr Unna rechtzeitig abzustimmen.

Umstellschloss und Freischaltelement sind betreiberseitig zu bestellen. Das Innenleben des Freischaltelementes sowie das Umstellschloss werden dann automatisch an die Brandschutzdienststelle gesendet und zum Aufschalttermin mitgebracht.

3. Ansprechpartner

3.1 Feuerwehr der Kreisstadt Unna

vb.feuerwehr@stadt-unna.de

0 23 03 – 103-3799

Feuerwehr der Kreisstadt Unna
-Brandschutzdienststelle-
Florianstraße 1
59423 Unna

3.2 Konzessionär

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Aufschaltung Brandmeldeanlagen
SO/OPM6.1-Lz
Rosa-Luxemburg-Straße 16
04103 Leipzig

Tel. 089 250062005
aufschaltung.bo@bosch.com